

Registro Generale N. 000160/2022 del 16/03/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
PATRIMONIO TUTELATO**

**Prog. A7 n. 236/14 Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Castello dei Pio lesionato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 II° stralcio - opere da restauratore - Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori.**

**Richiamate:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo A7 n. 236/2014 "Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012" I' e II' lotto";
- la determinazione dirigenziale n. 361 del 27.05.2021 con cui sono state affidate le opere da restauratore in oggetto dell'operatore economico COOPERATIVA ARCHEOLOGIA soc. coop., con sede in Firenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 03185890484, per un importo di euro 389.455,99 + IVA, di cui euro 386.889,17 per lavori ed euro 2.566,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Considerato:**

- che con contratto presente agli atti del Comune di Carpi con prot. 52287 del 27.08.2021, l'operatore economico Cooperativa Archeologia s.c., con sede a Firenze, ha assunto l'appalto delle opere da restauratore in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 31.08.2021 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 53002 del 31.08.2021;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 130 giorni naturali e consecutivi dal loro inizio;
- che si sono avute le seguenti sospensioni parziali contrattuali, tuttora in essere, come da verbali in pari data:
- sospensione in data 03.09.2021 prot. gen. 53734/2021, per l'Appartamento Nobile, l'Appartamento Inferiore, Sala delle Vedute e Torre del Passerino Bonaccolsi;
- sospensione in data 17.01.2022 prot. gen. le 5147/2022 per le Ex Stanze del Vescovo;

**Visti i seguenti documenti allegati al presente atto:**

- la richiesta di proroga di 130 giorni dal termine contrattuale dei lavori da parte dell'operatore economico Cooperativa Archeologia, acquisita agli atti con prot. n. 12783 del 03.03.2022;
- la dichiarazione favorevole alla richiesta di proroga per soli ulteriori 80 giorni anziché 130 richiesti dall'impresa, sottoscritta dal Direttore dei lavori Arch. Caterina Manfredi, acquisita agli atti del Prot. Gen. le n. 15669 del 14.03.2022;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- la proposta di concessione di proroga per 80 giorni, sottoscritta dal Responsabile del procedimento Arch. Cesare Sereni, acquisita agli atti del Prot. Gen. n. 15685 del 14.03.2022, nella quale viene identificato il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 06.06.2022;

**Richiamati:**

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020n. 120 ;

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.07.2020, alla Cooperativa Archeologia s.c. con sede a Firenze, via Luigi La Vistan. 5, C.F. e P.Iva 03185890484, una proroga di 80 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di restauro, di cui al Progetto A7 n. 236/14 Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Castello dei Pio lesionato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 II° stralcio;
2. **di dare atto:**
  - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 06.06.2022;
  - che la proroga viene concessa a condizione che l'operatore economico Cooperativa Archeologia s.c. non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO