

Registro Generale N. 000178/2023 del 25/03/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4-
COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.
Progetto S5 n. 65/22 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO". Concessione di
proroga di 150 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla ditta EFEN SRL**

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4-
COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.
Progetto S5 n. 65/22 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO". **Concessione di
proroga di 150 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla
ditta EFEN SRL**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA’
ING. NORBERTO CARBONI**

Richiamata la Determinazione dirigenziale **n. 622 del 09.08.2022** con cui è stata nominata l'Ing. Cecilia Fontana del Settore S3 - Ambiente e Transizione Ecologica” in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto n. 65/22 in oggetto;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;

Visto il decreto del 30 gennaio 2020 “Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024” del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali;

Visto che al Ministero dell’Interno è affidata la Missione PNRR 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

Visto il progetto Esecutivo **n. 65/2022** “**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4-COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO"** - CUP **C94D22001120006. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**”, così come redatto dalla IS Ingegneria e Servizi SRL, con sede in via Malavolti n. 43, Modena, P. IVA 03805910365, incaricati con determina dirigenziale n. 634 del 18.08.2022, acquisito agli atti del prot. n. 53986 del 24/08/2022 e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Cecilia Fontana, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 148 del 30.08.2022**, per una spesa complessiva di euro 170.000,00;

Richiamata la Determina dirigenziale **n. 689 del 12.09.2022** di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO” - (PNRR) - MISSIONE M2C4-COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP C94D22001120006. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, relativamente al progetto n° **65/22**, eseguita mediante affidamento diretto previo indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta **EFEN SRL** con sede legale in Via P. Bembo, 40 – 41123 Modena (MO) P.IVA: 03748750365, che ha offerto una percentuale di ribasso del 13,32% (tredicivirgolatrentadue%) sull’importo posto a base di gara di € 126.455,48 + € 6.144,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 132.600,00 + € 11.575,61 per IVA 10% così per complessivi € 127.331,73.

Considerato:

- che con contratto di appalto stipulato con scrittura privata in data 28.02.2023 Prot. Com.le n. 14691 del 28.02.2023, la ditta **EFEN SRL** con sede legale in Via P. Bembo, 40 – 41123 Modena (MO) P.IVA: 03748750365, ha assunto l’appalto dei lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 14.09.2022 come risulta dal verbale di consegna in via d’urgenza con prot. n. 59076 del 14.09.2022;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 220 giorni naturali e consecutivi dal loro

inizio e cioè non oltre il 22.04.2022;

- che tale decisione di proroga riguarda l'approvvigionamento dei materiali ma soprattutto le possibili interferenze con l'attività didattica nonché la richiesta della scuola stessa di iniziare le lavorazioni più rumorose, possibilmente a ridosso della conclusione delle attività;

Richiamata la Determinazione dirigenziale **n. 72 del 20.02.2023** ad oggetto: Progetto n. 65/2022 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO" - **Subentro all'Ing. Cecilia Fontana della Geom. Cristina Merighi**, dipendente del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del procedimento - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"- Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

Vista la richiesta di proroga di 150 giorni naturali e consecutivi dal termine contrattuale dei lavori dell'Impresa appaltatrice EFEN SRL, ricevuta il 02.03.2023 e assunta con prot. n. 15275 del 02.03.2023;

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Sergio Violetta si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera prot. 18306 del 14.03.2023;

Vista l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Merighi Cristina in data 24.03.2023, agli atti del Prot. Gen.le n. 21078 del 24.03.2023, nella quale propone la concessione di proroga di ulteriori 150 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 19.09.2023;

Richiamati:

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla ditta EFEN SRL con sede legale in Via P. Bembo, 40 – 41123 Modena (MO) P.IVA: 03748750365, una **proroga di ulteriori 150 giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. **65/22** "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4-COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO”- CUP C94D22001120006. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”;

2. **Di dare atto:**

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **19.09.2023**;
- che la proroga viene concessa a condizione che la ditta EFEN SRL non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M2C4- COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Progetto S5 n. 65/22 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CARPI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO". Concessione di proroga di 150 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla ditta EFEN SRL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

25/03/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa