


**CITTÀ DI
CARPI**

Settore S5

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - C.F. 00184280360

LAVORI DI: MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA CITTA' DI CARPI - PROGETTO N 22/22

IMPRESA APPALTATRICE: SITE S.P.A.

CONTRATTO: n. 2767, IN DATA 12/09/2022 PROT. N. 59680

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 65.056,20 + IVA 22%

CIG: 9222187576

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016 s.m.i.

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U. n. 41 del 22/03/2022 in forma esecutiva, per l'importo complessivo dell'opera di € 72.000,00 nelle seguenti risultanze:

A) Importo lavori a base d'appalto		
1. Lavori	€ 71.000,00	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
Totale lavori a base d'appalto		€ 72.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
3. Incentivi funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€ 1.440,00	
4. Imprevisti IVA inclusa	€ 720,00	
5. IVA 22 % sui lavori	€ 15.840,00	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 18.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 90.000,00

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 334 del 10/05/2022 si aggiudicano detti lavori alla ditta SITE S.P.A. con sede in Via Del Tuscolano n°15 – 40100 Bologna (BO) C.F. e P.I n.03983200373, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 65.056,20 oltre IVA, al netto del ribasso del 9,78 %, comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In seguito all'aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato:

A) Importo lavori aggiudicato		
1. Lavori	€ 64.056,20	
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
Totale lavori a base d'appalto		€ 65.056,20
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
3. Incentivi funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€ 1.440,00	
4. Imprevisti (IVA COMPRESA)	€ 720,00	
5. Ribasso d'Asta (IVA COMPRESA)	€ 8.471,44	
6. IVA 22% sui lavori	€ 14.312,36	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 24.943,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 90.000,00

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio 2390.00.02

“Prestazioni di servizi, Manutenzione infrastrutture, Illuminazione Pubblica” del bilancio di previsione 2022 - 2024;

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 121 in data 03/03/2022 nella persona dell'Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi;

La consegna dei lavori è avvenuta il 13/07/2022, come risulta da relativo verbale presente agli atti avente prot. n. 45464 del 13/07/2022.

Contratto d'Appalto n. 2767, IN DATA 12/09/2022 PROT. N. 59680 del 16/09/2022

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha comportato variazione dell'importo contrattuale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d'opera.

Sospensioni: durante l'esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o interruzione.

Proroghe: non ne sono state richieste.

L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/07/2023, come risulta da relativo verbale del 10/07/2023.

Il tempo l'esecuzione dei lavori è stata di gg. 300 naturali e consecutivi.

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori.

- **Ordini e disposizioni:** durante il corso dei lavori è stato emesso un Ordine di Servizio in data 03/12/2022 avente Prot.79511 per la risoluzione di numerose segnalazioni;

Infortunati durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati.

Accordi bonari Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Pagamenti in acconto: non è stato effettuato alcun pagamento in acconto.

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o temporanee su proprietà privata.

Cessione dei crediti dell'Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conto finale dei lavori e credito dell'impresa a saldo

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti:

Importo finale dei lavori.....€ 58.668,26

Sommano € 58.668,26

Oneri della sicurezza.....€ 1.000,01

Totale oneri sicurezza..... € 1.000,01

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI.....€ 59.668,27

Restano da liquidare.....€ 59.668,27

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa

Importo netto contrattuale€ 65.056,20

Importo totale netto dei lavori eseguiti.....€ 59.668,27

SPESI IN MENO€ 5.387,93

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono constatati nella manutenzione ordinaria della pubblica Illuminazione delle infrastrutture della città di Carpi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 10/07/2023 e sulla scorta del contratto e degli atti contabili

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 59.668,27 (cinquantanovemilaseicentosessantotto/27) pari al credito da pagarsi alla ditta SITE SPA con sede legale in Via Del Tuscolano n. 15 – 40100 Bologna (BO) - C.F./P.IVA: 03983200373, a saldo di ogni loro avere per l'esecuzione delle opere in oggetto; oltre all'importo per I.V.A al 22% pari ad € 13.127,02 (tredicimilacentosettantasette/02) così per un importo lordo complessivo di € 72.795,29 (settantaduemilasettecentonovantacinque/29).

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate.

Carpi li, 13/09/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giuseppe Bitondi

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO