

Registro Generale N. 001060/2022 del 22/12/2022

Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ PATRIMONIO TUTELATO

Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca. Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" opere principali affidate all'impresa Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) CUP C92C14000030004 CIG 8851233C87. Approvazione impegno di spesa per revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022.

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024";
- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 Parte finanziaria";
- la delibera di Giunta comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024";

Premesso:

- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponesse il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;
- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014 sono stati in più occasioni aggiornati nel corso degli anni, a seguito delle osservazioni pervenute, e come Ordinanza n. 31 del 22.11.2019;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 è stato approvato il Piano di Ripartizione dei fondi ricevuti a titolo d'indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- che con determinazione A4 n. 227 del 24.03.2014 si assegnava l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al Geom. Luca Viesi, dello studio Viesi in Reggio Emilia;
- che con Delibera di Giunta n. 54 del 02.04.2014 si approvava, tra altri interventi per la ricostruzione post-sisma, lo Studio di Fattibilità A4 n. 235/14 - Sinagoga Vecchia e Loggia del Grano - ripristino danni sisma 2012 per l'importo complessivo presunto di euro 420.562,50 di cui euro 70.000,00 per la Loggia del Grano finanziata da contributo regionale e euro 350.562,50 per la Sinagoga Settecentesca finanziata da indennizzo assicurativo;
- che a seguito delle diverse fonti di finanziamento assegnate al Progetto A4 n. 235/14 e quindi le diverse priorità di esecuzione delle opere di ripristino, si decideva di separare la progettazione esecutiva, dando priorità al Progetto della Loggia del Grano al fine di rendicontare nei tempi utili per acquisire il contributo regionale;
- che i lavori relativi alla Loggia del Grano di cui al Progetto esecutivo A4 n. 235/14 Interventi di riparazione con rafforzamento locale della Loggia del Grano a Carpi danneggiata dal sisma 2012" finanziati con contributo regionale cod. 2932 del "Programma delle Opere Pubbliche e dei beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici" sono ormai conclusi e rendicontati;
- che con determinazione dirigenziale n. 105 del 26.02.2019 si approvava l'intervento previsto sulla Sinagoga vecchia con cod. reg. n. 2958 nel "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- eventi sismici" suddetto e nei Piani annuali 2013-2014 inserito nel Programma Triennale degli Investimenti di cui all'ID 6870 "Sinagoga settecentesca: riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" CUP C92C14000030004 finanziato con indennizzo assicurazione sisma 2012, e si nominava quale R.U.P. a sostituzione dell'Arch. Diego Tartari, l'Ing. Norberto Carboni;
- che con determinazione dirigenziale n. 163 del 20.03.2019 si nominava il Geom. Maurizio Benetti quale R.U.P. relativamente al Progetto esecutivo di cui all'oggetto;
 - che con la Delibera di Giunta Comunale n.137 del 04.08.2020 si approvava il Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca. Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro", per un importo complessivo euro 350.563,00 finanziato da indennizzo assicurativo sisma 2012;
 - che con determinazione dirigenziale n. 558 del 27.07.2021 veniva istituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
 - che con determinazione dirigenziale n. 579 del 12.08.2021 veniva impegnata la spesa prendendo atto dell'aggiudicazione delle opere principali di cui al Progetto esecutivo A7 n. 256/2014 "Sinagoga settecentesca: riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro", affidate con determinazione della CUC Unione delle Terre d'Argine n. 509 del 16.06.2021, a favore dell'operatore economico Leonardo srl con sede in Casalecchio in Reno (BO) via della Bastia n. 13 per un importo di aggiudicazione di euro 245.345,15 (+IVA 10%) di cui euro 28.173,46 per oneri della sicurezza, offrendo un ribasso di -18,07% (contratto scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le n. 52283 del 27.08.2021);

Preso atto che i lavori di cui sopra sono stati consegnati l'11.10.2021 con verbale in pari data agli atti del Prot. Gen.el n. 62676 del 14.10.2021 e sono tuttora in corso;

Preso atto che sono presenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori relativamente al progetto esecutivo in oggetto relative al SAL n.1 (a tutto il 12.05.2022) e al SAL n. 2 (a tutto il 03.08.2022);

Visti:

- il D.L. n.50 del 17.05.2022, convertito nella L. n. 91/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» e, in particolare, l'art. 26 prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere adottati, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90%...»;
- il nuovo prezzario regionale 2022 RER (approvato con DGR Regione Emilia Romagna n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022);

Considerato che il D.L. n. 50/2022 del 17.05.2022 al comma 1 dice che potranno essere utilizzate:

- le somme appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

Dato atto che:

- dell'istanza della Leonardo srl agli atti del Prot.Gen.le n. 73963 del 12.11.2022 di formale richiesta di applicazione dell'art. 26 del DL 17.05.2022 n. 50;
- con relazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 82557 del 17.12.2022 (Allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale), a firma del RUP Geom. Maurizio Benetti, si convalidano i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori, relativamente al SAL n. 1 e SAL n. 2, verificando la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento a copertura della richiesta e così calcolata dal Direttore dei lavori per la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, secondo quanto disposto dalla DL n. 50/2022 del 17.05.2022;
- il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 relativo ai due SAL ammonta ad euro 39.362,05 (+IVA 10%) così calcolato:

SAL 1

RISTORO AGGIORNAMENTO PREZZI 2022

PREZZI 2022 – PREZZI PROG. ESECUTIVO =
 €. 104.088,54 – €. 89.871,37 = €. 14.217,17
 €. 14.217,17 x 90% = €. 12.795,45
 SAL 2
 RISTORO AGGIORNAMENTO PREZZI 2022
 PREZZI 2022 – PREZZI PROG. ESECUTIVO =
 €. 135.628,41 – €. 106.109,97 = €. 29.518,44
 €. 29.518,44 x 90% = €. 26.566,60
IMPORTO TOTALE € 39.362,05 (+ IVA 10%)

Considerato che:

- l'aggiornamento anzidetto non comporta modifiche al progetto in quanto per i maggiori costi da riconoscere all'impresa aggiudicataria saranno utilizzate le somme accantonate per il 50% degli Imprevisti e parte dal ribasso d'asta così come indicato nel quadro economico aggiornato con i nuovi prezzi;
- il Quadro Economico aggiornato ai sensi del D.L. 50/2022, calcolato dal Direttore Lavori, è il seguente:

| Progetto Esecutivo A7 n. Sinagoga settecentesca Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro Finanziamento assicurativo | Progetto Esecutivo | Ultimo QE formulato | Aggiornamento Prezzi |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| LAVORI | | | |
| Opere OG2 | € 122.640,80 | € 100.479,61 | € 100.479,61 |
| Opere OS2A | € 142.429,00 | € 116.692,08 | € 116.692,08 |
| Oneri sicurezza | € 28.173,46 | € 28.173,46 | € 28.173,46 |
| TOTALE LAVORI | € 293.243,26 | € 245.345,15 | € 245.345,15 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| IVA sui lavori | € 29.324,33 | € 24.534,52 | € 24.534,52 |
| aggiornamento prezzi al 31.07.22 (sal1+sal2) | | | € 39.362,05 |
| IVA aggiornamento prezzi | | | € 3.936,21 |
| Indagini su decori - affidata a D & D | € 1.037,06 | € 1.037,06 | € 1.037,06 |
| IVA agevolata (10%) - Opere su lavori vincolati | € 103,71 | € 103,71 | € 103,71 |
| Coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione - affidato al Geom. Luca Viesi | € 3.090,60 | € 3.090,60 | € 3.090,60 |
| Progettazione impiantistica - affidata al PI Goldoni Giuliano | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Contabilità - affidata al Geom. Luca Viesi | | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Spese tecniche totali | € 5.990,60 | € 8.890,60 | € 8.890,60 |
| Cassa Previdenza Tecnici | € 181,62 | € 326,62 | € 326,62 |
| IVA spese tecniche | € 1.357,89 | € 2.027,79 | € 2.027,79 |
| Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra | € 2.850,00 | € 2.850,00 | € 2.850,00 |
| Spese competenze tecniche Restauro Totali | € 6.350,00 | € 6.350,00 | € 6.350,00 |
| IVA spese tecniche opere di restauro | € 1.397,00 | € 1.397,00 | € 1.397,00 |
| Spese Tecniche interne | € 5.571,62 | € 5.571,62 | € 5.571,62 |
| Spese di gara - da tabella | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 |
| Imprevisti | € 5.780,92 | € 2.066,02 | € 1.033,01 |
| Ribassi | | € 52.687,92 | € 10.422,67 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 57.319,74 | € 105.217,85 | € 105.217,85 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 350.563,00 | € 350.563,00 | € 350.563,00 |

Ritenuto pertanto necessario approvare la revisione prezzi per l'operatore economico Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) per i maggiori costi relativi ai due SAL calcolati del Progetto A7 n. 256/14 di cui all'oggetto, recependo le indicazioni riportate nella relazione del RUP Geom. Maurizio Benetti sopra richiamata, riconoscendo un'importo di euro 39.362,05 (+ IVA 10%) così per complessivi euro 43.298,26;

Atteso quindi:

- che la spesa di euro 43.298,26 (IVA compresa) è finanziata da Assicurazione danni sisma 2012 alla Voce di Bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" e trova copertura tra le Somme a disposizione del quadro economico di progetto alla voce

- “Ribassi” per euro 42.265,25 all’impegno n. 815.001.02/2022 e voce “Imprevisti” per euro 1.033,01 all’impegno 815/2022;
- che al Progetto A7 n. 256/14 “Sinagoga Settecentesca. Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro”, oggetto del presente atto, è stato assegnato il CUP **C92C14000030004**, ai sensi della Legge 144/199 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il CIG assunto per il tracciamento del contratto d’appalto con Leonardo srl è il **8851233C87**;
 - che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
 - che come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa della presente compensazione è prevista per l’anno 2022 e quindi l’esigibilità della spesa è per il corrente anno;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l’art. 183 “Impegno di spesa”;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- D. Lgs n.50/2022 del 17.05.2022 “Decreto Aiuti”, con particolare riferimento al comma 1;

Ritenuto il Prezzario Regionale 2022 (approvato con DGR Emilia Romagna n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022), il documento valido di riferimento per calcolare l’importo aggiornato dei lavori;

Richiamato inoltre il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare** la revisione prezzi per l’operatore economico Leonardo srl, con sede in Casalecchio in Reno (BO) via della Bastia n. 13, appaltatore delle opere principali relative al Progetto A7 n. 256/14 “Sinagoga Settecentesca. Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro”, ai sensi del D. Lgs n.50/2022 del 17.05.2022 “Decreto Aiuti”, recependo le indicazioni del RUP Geom. Maurizio Benetti espresse nella relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 82557 del 17.12.2022 (Allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale), per un importo complessivo pari ad euro 43.298,26 (euro 39.362,05 + Iva 10%) come sopra calcolato, non assoggettato al ribasso d’asta applicato in sede di offerta;
- 2. di dare atto** che il Quadro Economico aggiornato ai sensi del D.L. 50/2022, calcolato dal Direttore Lavori, è il seguente:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

| Progetto Esecutivo A7 n. Sinagoga settecentesca Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro Finanziamento assicurativo | Progetto Esecutivo | Ultimo QE formulato | Aggiornamento Prezzi |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| LAVORI | | | |
| Opere OG2 | € 122.640,80 | € 100.479,61 | € 100.479,61 |
| Opere OS2A | € 142.429,00 | € 116.692,08 | € 116.692,08 |
| Oneri sicurezza | € 28.173,46 | € 28.173,46 | € 28.173,46 |
| TOTALE LAVORI | € 293.243,26 | € 245.345,15 | € 245.345,15 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| IVA sui lavori | € 29.324,33 | € 24.534,52 | € 24.534,52 |
| aggiornamento prezzi al 31.07.22 (sal1+sal2) | | | € 39.362,05 |
| IVA aggiornamento prezzi | | | € 3.936,21 |
| Indagini su decori - affidata a D & D | € 1.037,06 | € 1.037,06 | € 1.037,06 |
| IVA agevolata (10%) - Opere su lavori vincolati | € 103,71 | € 103,71 | € 103,71 |
| Coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione - affidato al Geom. Luca Viesi | € 3.090,60 | € 3.090,60 | € 3.090,60 |
| Progettazione impiantistica - affidata al PI Goldoni Giuliano | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Contabilità - affidata al Geom. Luca Viesi | | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Spese tecniche totali | € 5.990,60 | € 8.890,60 | € 8.890,60 |
| Cassa Previdenza Tecnici | € 181,62 | € 326,62 | € 326,62 |
| IVA spese tecniche | € 1.357,89 | € 2.027,79 | € 2.027,79 |
| Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra | € 2.850,00 | € 2.850,00 | € 2.850,00 |
| Spese competenze tecniche Restauro Totali | € 6.350,00 | € 6.350,00 | € 6.350,00 |
| IVA spese tecniche opere di restauro | € 1.397,00 | € 1.397,00 | € 1.397,00 |
| Spese Tecniche interne | € 5.571,62 | € 5.571,62 | € 5.571,62 |
| Spese di gara - da tabella | € 225,00 | € 225,00 | € 225,00 |
| Imprevisti | € 5.780,92 | € 2.066,02 | € 1.033,01 |
| Ribassi | | € 52.687,92 | € 10.422,67 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 57.319,74 | € 105.217,85 | € 105.217,85 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 350.563,00 | € 350.563,00 | € 350.563,00 |

- 2. di dare atto** che la spesa di euro 43.298,26 trova disponibilità tra le somme a disposizione del Progetto A7 n. 256/14 e in particolare alle voci "Imprevisti" per euro 1.033,01 e "Ribassi" per euro 42.265,25, entrambe comprensive di IVA (10%);
- 3. di sub impegnare**, a favore della Leonardo srl, la spesa di **euro 43.298,26** (IVA compresa), finanziata da Assicurazione danni sisma 2012 alla Voce di Bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012" per **euro 42.265,25 all'impegno n. 815.001.02/2022** e per **euro 1.033,01 all'impegno 815/2022**;
- 3. di dare atto inoltre:**
- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **CUP C92C14000030004** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che i **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione rimane il CIG assunto per l'appalto principale n. **8851233C87**;
 - che l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno 2022;
 - che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Benetti, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca. Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" opere principali affidate all'impresa Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) CUP C92C14000030004 CIG 8851233C87. Approvazione impegno di spesa per revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022.

| Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG | Impegno N. |
|-----------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| 1.033,01 | 2.02.01.09.008 | 51100027 | 2022 | 8851233C87 | 00815.004 |
| 42.265,25 | 2.02.01.09.008 | 51100027 | 2022 | 8851233C87 | 00815.001.02.01 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

22/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa