

Registro Generale N. 000582/2022 del 22/07/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

Progetto A3 N. 94/2019 - "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenne per radioamatori in via dei Trasporti, n.4 a Fossoli di Carpi (MO)" - Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori

Progetto A3 N. 94/2019 – “Realizzazione di traliccio a sostegno di antenne per radioamatori in via dei Trasporti, n.4 a Fossoli di Carpi (MO)” - Concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 12 del 13/01/2021 con cui è stato nominato, l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore allora A3, oggi S5 “Opere pubbliche e manutenzione della città” del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto n. 94/2019 in oggetto;
- la Delibera di Giunta comunale n. 8 del 26/01/2021 relativa all'approvazione del progetto ESECUTIVO A3 n. 94/2019 “Realizzazione di un traliccio a sostegno di antenne per radioamatori a Fossoli in Comune di Carpi, via dei Trasporti n.4”, per una spesa complessiva di euro 46.500,00;
- la delibera di Giunta comunale n. 163 del 14/09/2021 ad oggetto: “Modifica e d integrazione del progetto ESECUTIVO A3 n. 9 4/20 1 9 "Realizzazione di un traliccio a sostegno di antenne per radioamatori a Fossoli in Comune di Carpi, in via dei Trasporti n.4”;
- la determinazione dirigenziale n. 776 del 28.10.2021 con cui sono state affidate le opere in oggetto dell'operatore economico LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Fraz. Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA 03510651205), per un importo di euro per un importo di € 31.996,98 (comprensivo dell'offerta migliorativa) + € 7.039,34 per IVA 22%;

Considerato:

- che con contratto di appalto n. 2730.2022, prot. n. 13933 del 08/03/2022, l'Impresa Lumic telecomunicazioni srl, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Fraz. Quarto inferiore, via del Lavoro n. 8/W, P.I.: 03510651205, ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 24/05/2019 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 33817 del 26/05/2022;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 63 giorni dal loro inizio e cioè non oltre il 26/07/2022;
- visto che l'impresa esecutrice sta riscontrando difficoltà per il reperimento dei materiali a causa della complessa situazione generale e oggettiva rispetto ai tempi di fornitura dei materiali;

Visti i seguenti documenti, agli atti del settore e del protocollo generale:

- la richiesta di proroga di 94 giorni dal termine contrattuale dei lavori dell'Impresa appaltatrice Lumic telecomunicazioni srl, acquisita agli atti del prot. n. 46941 del 20/07/2022;
- la dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Monari con la quale si è

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

dichiarato in tal senso favorevole, acquisita agli atti del prot. n. 47070 del 21/07/2022;

Vista proposta di concessione di proroga per 94 giorni, sottoscritta dal Responsabile del procedimento Ing. Antonio Morini, acquisita agli atti del Prot. Gen. n. 47300 del 21.07.2022, allegata al presente atto, nella quale viene identificato il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 28.10.2022;

Richiamati:

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 ;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.07.2020, alla LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Fraz. Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA 03510651205), una proroga di 94 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di restauro, di cui al Progetto A3 n. 94/19 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenne per radioamatori in via dei Trasporti, n.4 a Fossoli di Carpi (MO)";
2. **di dare atto:**
 - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 28.10.2022;
 - che la proroga viene concessa a condizione che l'operatore economico LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO