

Registro Generale N. 000697/2022 del 15/09/2022

Determinazione del Dirigente del Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Concessione di proroga di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di cui al Prog. n. 73/21 "Lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA "Il Carpine" sita in Via Donatori del Sanguine n. 1 - Carpi (MO)"

Richiamata la Determina dirigenziale n. **248 del 12.04.2022** di aggiudicazione dell'appalto relativo "LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI SPECIALI DELLA RSA IL CARPINE SITA IN VIA DONATORI DEL SANGUE, 1 CARPI" relativamente al progetto n° 73/21, mediante affidamento diretto previo indagine di mercato, ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta **RL IMPIANTI SRL** con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)- P.I 02885000360, che ha offerto una percentuale di ribasso unico del 3,71% (trevirgolasettantuno%) sull'importo posto a base di gara di € 73.500,00 + € 2.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 72.823,15 + € 16.021,09 per IVA 22% così per complessivi **€ 88.844,24**;

Considerato:

- che i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna in data 06 /06/2022 di cui al Prot. n. 36202 del 06/06/2022;
- che i lavori, della durata di 63 giorni, naturali e consecutivi, come da Capitolato Amministrativo d'appalto art.30, dovrebbero concludersi entro il 7 Agosto 2022;
- che la Dittaha richiesto una proroga di 240 giorni, come comunicazione assunta agli atti con di cui al Prot. n. 49390 del 01/08/2022;
- l'Ordine di Servizio n.1 di cui al Prot. n. 49849/2022 del 02/08/2022;
- il parere espresso dal D.L., ing. Stefano Salvarani, assunto agli atti con Prot. n.50495 del 04/08/2022;
- che con Determina Dirigenziale la Determina Dirigenzialen.610 del 04/08/2022 è stata concessa una proroga di ulteriori 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA di cui in oggetto;
- che i lavori dovrebbero concludersi entro il 16 Settembre 2022;
- che la Dittaha richiesto una ulteriore proroga di 15 giorni come da comunicazione assunta agli atti con Prot. n. 58546 del 12/09/2022;
- il permanere di grossi ritardi nella produzione e nella consegna dei materiali dovuti alle recenti contingenze internazionali che hanno creato notevoli problematiche di approvvigionamento delle materie prime,

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Salvarani si è dichiarato in tal senso favorevole, alla concessione di **15 giorni** naturali e consecutivi, per terminare tutte le lavorazioni, così come da comunicazione acquisita agli atti del Prot. Gen.le 58819/2022 del 13/09/2022;

Vista l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Anna Castiglia in data 13.09.2022, nella quale propone la concessione di proroga identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 01.10.2022;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Richiamati:

- l'art. 107 "Sospensione", comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di concedere**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla ditta **RL IMPIANTI SRL** con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)- P.I 02885000360, una **proroga di ulteriori 15 giorni** naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, di cui al Prog. 73/21 "Lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA "Il Carpine" sita in Via Donatori del Sangue n. 1 – Carpi (MO)";
2. **Di dare atto:**
 - che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **01/10/2022**;
 - che la proroga viene concessa a condizione che la ditta **RL IMPIANTI SRL**, non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO