



CITTÀ DI CARPI

Settore S5
Opere Pubbliche _ Manutenzione della Città
Via B. Peruzzi 2_41012 Carpi

PROG. 73-21 Lavori di riparazione e sostituzione impianti speciali della RSA "IL CARPINE", sita in Via Donatori del sangue 1 Carpi (MO)

CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Considerato:

- che con Determina Dirigenziale n. 248 del 12/04/2022 (con successiva Delibera di G.C n. 163 del 27/09/2022 di approvazione della perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1) , sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta **RL IMPIANTI SRL**, Via degli artisti 115 - 41038 San felice sul Panaro (MO) P.I 02885000360, come da Contratto **n. 2768 Prot. 58387 del 12/09/2022**.
- che i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna del Verbale di Consegna del 06/06/2022 Prot. 36202 del 06/06/2022
- che i lavori, della durata di **63 giorni** come da Capitolato speciale d'appalto, art. 30, dovevano concludersi entro l'8 Agosto 2022;
- che la Ditta ha richiesto le seguenti proroghe: **40 giorni** con D.D n. 610 del 04/08/2022; **15 giorni** con D.D n. 697 del 15/09/2022; **40 giorni** DGC n. 173 del 27/09/2022; **30 giorni** D.D n. 874 del 11/11/2022
- Che il Direttore dei lavori, Ing. Stefano Silvestri, si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera Prot. n. 46944 del 17/07/2023.

La sottoscritta Geom. Cristina Merighi, in qualità di Responsabile del Procedimento delle opere in oggetto

PROPONE DI CONCEDERE

La proroga di giorni **30 naturali** e consecutivi per l'ultimazione dei lavori e si prende atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta essere il **17/08/2023**. Rimane inteso che tale concessione non potrà essere motivo per accampare diritti o maggiori pretese oltre a quanto già disciplinato dal contratto in essere.

Carpi lì, 17/07/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Cristina Merighi
(firmato digitalmente)