



cooperativa archeologia  
www.archeologia.it

Firenze, 31 maggio 2022

Spett.le Comune di Carpi

Servizio 1-Restauro e conservazione  
Del Patrimonio  
Corso Pio 91  
CARPI (MO)

Al R.U.P. Arch. Cesare Sereni  
[cesare.sereni@comune.carpi.mo.it](mailto:cesare.sereni@comune.carpi.mo.it)

Al Direttore dei Lavori  
Arch. Caterina Manfredi  
[caterina.manfredi@comune.carpi.mo.it](mailto:caterina.manfredi@comune.carpi.mo.it)

Prot. 2330

Oggetto: : Prog. N 236/2014 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 20-29 MAGGIO 2012" II°STRALCIO (CUP C92C14000120006-CIG 7689796C65

La scrivente Cooperativa Archeologia aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, richiede una proroga di 90 giorni sui tempi contrattuali per le seguenti motivazioni:

- Il cantiere relativo ai lavori in oggetto ha subito un forte rallentamento causato dalla difficile situazione dell'impresa Coop Edile Artigiana che non ha eseguito le lavorazioni in alcune sale e



**ESNA-SOA**

[www.archeologia.it](http://www.archeologia.it) • [info@archeologia.it](mailto:info@archeologia.it) • P.IVA e C.F. 03185890484

Sede Centrale: Via Luigi La Vista 5 50133 Firenze, Italia • Tel. +39 055 576944 • Fax +39 055 576938

Sede di Roma: Via Cairoli 88 00185 Roma, Italia • Tel. +39 06 44702996 • Fax +39 06 49380337

Società Cooperativa a Mutualità Prevalente per il Recupero e la Valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio

C.C.I.A.A. di Firenze n. 341614 Albo Naz. Soc. Cooperative A103228 Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente Cat. Cooperative di Produzione e Lavoro



di conseguenza ha bloccato totalmente le nostre lavorazioni, perché assente dal cantiere dal giorno 24/02/2022;

-La frammentazione delle varie aree di intervento e la relativa calendarizzazione in funzione ai vari eventi culturali del Museo, non dipendenti della nostra impresa, hanno fatto slittare i tempi d'intervento e non ci permettono l'accesso a sala Mori fino alla fine di Giugno;

-Le tempistiche relative a tutte le analisi preliminari, allo studio e attivazioni delle procedure finalizzate alla perizia di variante, che ha comportato il fermo di sala 2 nelle stanze del vescovo;

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Legale rappresentante ,

