



**CITTÀ DI CARPI**

Settore S5 – Opere pubbliche e manutenzione della città  
Servizio Fabbricati

**Oggetto:** progetto esecutivo nr. 94/2019 – “Realizzazione di traliccio a sostegno di antenne per radioamatori in via dei Trasporti, n.4 a Fossoli di Carpi (MO)” – **Concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori**

**Considerato:**

- che con contratto di appalto n. 2730.2022, prot. n. 13933 del 08/03/2022, l’Impresa Lumic telecomunicazioni srl, con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) Fraz. Quarto inferiore, via del Lavoro n. 8/W, P.I.: 03510651205, ha assunto l’appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 24/05/2019 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 33817 del 26/05/2022;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 63 giorni dal loro inizio e cioè non oltre il 26/07/2022;
- visto che l’impresa esecutrice sta riscontrando difficoltà per il reperimento dei materiali a causa della complessa situazione generale e oggettiva rispetto ai tempi di fornitura dei materiali;
- vista la richiesta di proroga di 94 giorni dal termine contrattuale dei lavori dell’Impresa appaltatrice Lumic telecomunicazioni srl, prot. 46941 del 20/07/2022, allegata alla presente;
- visto che il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Monari si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera prot. 47070 del 21/07/2022;

Il sottoscritto Ing. Antonio Morini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto

**PROPONE DI CONCEDERE**

All’impresa appaltatrice Lumic telecomunicazioni srl una proroga di 94 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori.

Si da atto che, tenendo in considerazione le sospensioni già riconosciute, le perizie di variante già approvate e della presente proroga, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è il **28/10/2022**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che la succitata impresa Lumic telecomunicazioni srl non possa accampare, in base ad essa, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

Carpi, lì 21/07/2022

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Antonio Morini

*(documento f.to digitalmente)*