

Leonardo®

Leonardo S.r.l.
via della Bastia, 13
40033 Casalecchio di Reno
Bologna, Italia
tel +39 051 33 46 48

www.studioleonardo.it
info@studioleonardo.it
posta@pec.studioleonardo.it

Spett.le Comune di Carpi

Via PEC a: restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Alla c.a. del R.U.P.

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2012: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO ALLA SINAGOGA SETTECENTESCA. PROGETTO A7 N. 256/2014. CIG 860591735F E CUP N. C92114000350006

CONTRATTO: 27/08/2021

VARIANTE: 03/08/2023

IMPORTO DEI LAVORI COMPRESA VARIANTE 1: euro 287.094,00 € + IVA

INIZIO LAVORI: 11/10/2021

TERMINE LAVORI VARIANTE: 13/11/2023

Spettabile Stazione Appaltante,
il sottoscritto FRANCESCO GEMINIANI, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa LEONARDO SRL, affidataria dei lavori in corso di cui al contratto stipulato in data 27/08/2021, con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, co. 5, d. lgs. 50/2016

CHIEDE

una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori dettata dalle seguenti cause, non imputabili all'Appaltatore:

- Modifica e nuove attività richieste dalla Direzione Lavori Strutturale sulla Copertura Sala del Culto, Pianerottolo Scala Lucenti e Disimpegno
- Meteo avverso che ha fermato più volte i lavori di consolidamento della Copertura Sala del Culto



Per tutto quanto sopra considerato, si richiede alla Spett.le Amministrazione di voler concedere una proroga corrispondente a n. 26 (ventisei) giorni naturali e consecutivi, cadenti al prossimo 08/12/2023.

Con osservanza.

Casalecchio di Reno, li 26/10/2023

Leonardo S.r.l.

