



Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città
Direzione e Segreteria
Via B. Peruzzi, 2 – 41012 CARPI (Modena)
Servizio Patrimonio Tutelato
pec: restauro.patrimonio@comune.carpi.mo.it

Prog. S5 n° 92/22

Realizzazione di cellette per urne cinerarie e ossari presso il Cimitero Urbano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA ED ECONOMICA

I cimiteri, oggetto del presente intervento, sono edifici di primaria importanza nel contesto sociale della Città e per tale motivo si ritiene rispondente alle finalità dell'Amministrazione mantenerli in buono stato.

Il presente progetto tende a salvaguardare e adeguare alle nuove esigenze sorte, le strutture edilizie per garantire, in questo modo, un miglior utilizzo dei cimiteri da parte della cittadinanza e dei visitatori.

Nel corso degli ultimi anni, in seguito al diffondersi della pratica della cremazione delle salme, è aumentata notevolmente la domanda di cellette per urne cinerarie e ossari.

Sul territorio comunale sono presenti nove cimiteri, i quali sono sicuramente edifici di primaria importanza nel contesto sociale della Città e per tale motivo si ritiene rispondente alle finalità dell'Amministrazione mantenerli in buono stato e rispondenti alle esigenze della Città.

In seguito alla comunicazione del gestore dei Servizi Cimiteriali "Carpi Servizi Cimiteriali s.r.l." datata 19.01.2022, agli atti al Prot. Gen. n. 2879 del 20.01.2022, nella quale, tenuto conto del numero di operazioni cimiteriali (esumazioni/estumulazioni) programmate, si prospettava l'esaurirsi, nel Cimitero Urbano, delle cellette per urne cinerarie e ossari prima della fine dell'anno 2022, con la presente proposta si intende dare risposta alla richiesta per non creare disservizi all'utenza e alla cittadinanza.

Per ovviare al problema, si propone di realizzare, blocchi prefabbricati di cinerari/ossari, per un totale di 203 cellette, del tutto simili a quelli già esistenti nei cimiteri del Comune di Carpi, con struttura in vetroresina e/o alluminio, con rivestimento esterno in marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2, e lapidi anteriori di chiusura pure in marmo bianco di Carrara bloccate da borchie in bronzo di forma circolare e diametro pari a cm 3.

Con D.G. n. 209 del 29/11/2022, sono stati approvati i lavori di Realizzazione di cellette per urne cinerarie e ossari presso il Cimitero Urbano, per un importo complessivo di €. 50.000,00.

L'importo previsto per l'intervento di realizzazione di cellette per urne cinerarie ed ossari, è pari a €. 36.540,00 (di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza) + IVA.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei lavori, in ragione del livello di complessità ed importo, comunque inferiore ai 150.000,00 euro, si intende procedere con un affidamento diretto come consentito ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui alla L. 108/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 e sulla scorta di quanto sopra descritto, è stato richiesto un preventivo all'operatore economico TECNOFAR di Benini Gualtiero – Isola della Scala (VR), con lettera prot. n. 79411 del 02/12/2022, la quale offriva un preventivo di euro 33.074,85 (+IVA 10%) comprensivi di €. 1000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi euro 36.382,34 (IVA compresa) agli atti del prot. Gen.le n. 80795 del 10/12/2022.

Valutato quanto offerto nel preventivo di cui sopra, congruo e conveniente per l'amministrazione, data la qualità e dei lavori da assegnare ed i prezzi di mercato, si propone l'assegnazione delle opere in oggetto alla ditta "TECNOFAR di Benini Gualtiero" con sede in Isola della Scala (VR), per un importo di €. 33.074,85 (+ IVA 10%), comprensivo di €. 1.000,00 per oneri della sicurezza.

Carpi, 10/12/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mirco Massari