

Registro Generale N. 585/2023 del 03/08/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
PATRIMONIO TUTELATO**

Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca - Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro". Perizia di variante in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori. Impegno di spesa.

Premesso:

- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponesse il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;
- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate, con ultimo aggiornamento del 15.05.2023;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 è stato approvato il Piano di Ripartizione dei fondi ricevuti a titolo d'indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- che con Determinazione A4 n. 227 del 24.03.2014 si assegnava l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al Geom. Luca Viesi, dello studio Viesi in Reggio Emilia;
- che con Delibera di Giunta n. 54 del 02.04.2014 si approvava, tra altri interventi per la ricostruzione post sisma, lo Studio di Fattibilità A4 n. 235/14 - Sinagoga Vecchia e Loggia del Grano - ripristino danni sisma 2012 per l'importo complessivo presunto di euro 420.562,50 di cui euro 70.000,00 per la Loggia del Grano finanziata da contributo regionale e euro 350.562,50 per la Sinagoga Settecentesca finanziata d'indennizzo assicurativo;
- che a seguito delle diverse fonti di finanziamento assegnate al Progetto A4 n. 235/14 e quindi le diverse priorità di esecuzione delle opere di ripristino, si decideva di separare la progettazione esecutiva, dando priorità al Progetto della Loggia del Grano al fine di rendicontare nei tempi utili per acquisire il contributo regionale;
- che i lavori relativi alla Loggia del Grano di cui al Progetto esecutivo A4 n. 235/14 Interventi di riparazione con rafforzamento locale della Loggia del Grano a Carpi danneggiata dal sisma 2012" finanziati con contributo regionale (cod. 2932 del "Programma delle Opere Pubbliche e dei beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici") sono ormai conclusi e rendicontati;
- che con Determinazione dirigenziale A7 n. 105 del 26.02.2019 si approvava l'intervento previsto nel Programma Triennale degli Investimenti di cui all'ID 6870 "Sinagoga settecentesca: riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" CUP C92C14000030004 finanziato con indennizzo assicurazione sisma 2012, e si nominava quale R.U.P. a sostituzione dell'Arch. Diego Tartari, l'Ing. Norberto Carboni;
- che con Determinazione dirigenziale A7 n. 163 del 20.03.2019 si nominava il Geom. Maurizio Benetti quale R.U.P. relativamente al Progetto esecutivo di cui all'oggetto;
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 04.08.2020 si approvava il Progetto Esecutivo A7 n. 256/14 "Sinagoga settecentesca: riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro"

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

redatto a firma dei tecnici progettisti per la parte strutturale Ing. G. Trombetti e Ing. F. Dall'Oglio e per la parte architettonica dall'Arch. C. Manfredi e Geom. L. Gnoli, inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Geom. Maurizio Benetti, per una spesa complessiva presunta di euro 350.563,00, dei quali euro 293.243,26 per importo a base d'asta per lavori principali soggetto a ribasso oltre a euro 28.173,46 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA;

- che con la Determinazione a contrattare A7 n. 983 del 22.12.2020 si decideva di effettuare l'affidamento dei lavori principali di cui sopra tramite procedura negoziata, senza bando, con invito a 15 operatori, ai sensi all'art. 15 comma 2 dell'Allegato E) – Regolamento Piani annuali 2013-14-15-16-18 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dell'art. 63 del d. lgs. 50/2016 così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, c. 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto legge 16.07.2020 n. 75. recate «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

- che con la Determinazione dirigenziale Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza n. 509 del 16.06.2021 si aggiudicavano efficacemente i lavori principali all'impresa Leonardo s.r.l. con sede in via della Bastia n.13 40033 Casalecchio di Reno (BO) per euro 245.345,15 +IVA 10%, di cui euro 217.171,69 per lavori ed euro 28.173,46 per oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto del -18,07%;

- che con la Determinazione dirigenziale S5 n. 579 del 12.08.2021 si prendeva atto dell'aggiudicazione efficace e si impegnava la spesa a favore della Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO);

- che veniva formalizzato il contratto con la Leonardo srl con scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le n. 52283 del 27.08.2021;

- che con la Determinazione dirigenziale S5 n. 1060 del 22.11.2022 si approvava l'impegno di spesa per revisione prezzi sul 1 e 2 Sal già contabilizzati e liquidati;

- che in data 11.10.2021 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna registrato al Prot. 62676/2021 per una durata complessiva di 250 giorni;

- che è stata fatta una prima sospensione dal 10.01.2022 al 15.02.2022 dovuta gli eventi pandemici;

- che è stata fatta una seconda sospensione a partire dal 15.09.2022 al fine della redazione della Perizia di variante n. 1;

- che è stata concessa una proroga di ulteriori 62 giorni con Determinazione dirigenziale S5 n. 581 del 22.07.2022, portando la durata complessiva a 312 giorni;

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 16.06.2023 a oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 (annualità 2023) (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)" si incrementava la spesa di Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca – Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" di euro 45.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale, rideterminando così il totale complessivo di progetto in euro 395.563,00;

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11.07.2023 si approvava la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi e proroga lavori, di ulteriori gg 60, relativamente al Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca – Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" a firma del Direttore dei Lavori Arch. Caterina Manfredi, del Direttore delle opere strutturali Ing. Gherardo Trombetti e del RUP Geom. Maurizio Benetti in cui la spesa di progetto viene riformulata per effetto dell'incremento dell'importo complessivo di euro 45.000,00 con contributi dell'Ente, così per complessivi euro 395.563,00;

- che la Perizia di variante in corso d'opera, quantifica una spesa per maggiori opere principali, che dovrà eseguire l'impresa appaltatrice Leonardo s.r.l. di Casalecchio di Reno (BO), di euro 41.748,85, di cui euro 7.426,62 per oneri della sicurezza, più IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 18,07% offerto in sede di gara, concedendo un proroga lavori per ulteriori giorni 60;

- che l'impresa Leonardo srl ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto,

sottoscrivendo, da parte del sig. Francesco Geminiani della Società Leonardo srl, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per preventiva accettazione, lo Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (agli atti del Prot. Gen.le n. 44477/2023), relativo alla perizia di variante in corso d'opera n. 1;

- che lo Schema atto di Sottomissione e vcnp di cui sopra sarà formalizzato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni vigenti, anche in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, a cura del competente ufficio del Settore S5 Comune di Carpi;

Dato atto:

- che il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;

- che l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.";

- che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il preventivo agli atti del prot. Gen.le n. 42779 del 30.06.2023 del Geom. Luca Viesi, per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, integra il suo onorario in funzione dei maggiori lavori di perizia, per euro 1.500,00 +5% contributo integrativo + IVA 22% così per complessivi **euro 1.921,50**, mantenendo inalterate tutte le altre condizioni di cui al contratto agli atti del prot. Gen.le n. 23178/14;

Ritenuto che quanto offerto dal Geom. Luca Viesi congruo e conveniente per l'Amministrazione in considerazione della qualità e la quantità del servizio da realizzare;

Dato atto inoltre:

- che la spesa di Progetto rideterminata in euro 395.563,00 con CUP C92C14000030004 (ID 6870) trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziato dall'assicurazione danni sisma 2012";

- che le somme da impegnare con il presente atto relative alla perizia trovano copertura con incremento spesa di progetto da parte dell'Amministrazione comunale e con somme a disposizione nel quadro economico alla voce "ribassi" finanziate con contributo assicurativo sisma;

- che l'aumento contrattuale per l'affidamento delle opere principali viene riformulato per effetto dei nuovi e maggiori lavori per il maggior importo di euro 41.748,85 (di cui euro 34.322,23 per lavori ed euro 7.426,62 per oneri della sicurezza), più IVA 10%, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, così per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 287.094,00 (di cui euro 251.493,92 + euro 35.600,08 per importo di perizia) + IVA 10%;

- che a fronte dei maggiori lavori da eseguire e l'ulteriore proroga alla conclusione degli stessi di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, il termine per la conclusione dei lavori risulterà di complessivi giorni 372 (trecentosettandadue) dalla data di consegna degli stessi;

- che ai lavori oggetto della presente Determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C92C14000030004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori principali è il n. **8851233C87** e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del "quinto d'obbligo";

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione opere di perizia al Geom. Viesi è il n. **ZDA3BFF38F**;

- che l'esecuzione dei lavori e del servizio è prevista nell'anno corrente pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, sarà nel 2023;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

- che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;ne della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025;
- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co.1 lett. b);
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ancorchè abrogato dal nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e) e ss.mm.ii. di cui alla L. 108 del 29.07.2021,;
- Allegato E) Regolamento - Piani annuali 2013-2014 e successive integrazioni, di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali Edilizia Scolastica Università – Commissario delegato emergenza sisma Regione Emilia Romagna;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto dell'approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11.07.2023, della Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi e proroga lavori relativamente al Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca – Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro" a firma del Direttore dei Lavori Arch. Caterina Manfredi, del Direttore delle opere strutturali Ing. Gherardo Trombetti e del RUP Geom. Maurizio Benetti in cui la spesa di progetto viene riformulata per effetto dell'incremento dell'importo complessivo di euro 45.000,00 con contributi dell'Ente, così per complessivi euro 395.563,00;

2. di prendere atto inoltre:

- che, per effetto della presente perizia, il contratto con la Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) come sopra costituito subirà un incremento di euro 41.748,85 (di cui euro 34.322,23 per lavori ed euro 7.426,62 per oneri della sicurezza) + IVA 10% già al netto dello sconto del -18,07%, offerto in sede di gara, e che quindi l'importo complessivo del contratto è così rideterminato 287.094,00 (di cui euro 251.493,92 + euro 35.600,08 per importo di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 17,01% circa, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali, e si concede una proroga per effettuare i lavori di perizia di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
- che a seguito maggiori lavori di perizia il servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione viene incrementato per euro 1.500,00 +5% contributo + IVA 22% a favore del Geom. Luca Viesi;

3. di sud impegnare:

- a favore della Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) la spesa complessiva di **euro 45.923,74** (IVA compresa 10%) finanziata alla voce di bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziato dall'assicurazione danni sisma 2012" come di seguito indicato:
- con mezzi propri dell'Amministrazione per **euro 45.000,00**;
- sull'impegno n. 751.001.02/2023 per **euro 923,74** con contributo assicurativo sisma;
- a favore del Geom. Luca Viesi la somma complessiva di **euro 1.921,50** (contributo ed IVA compresi) finanziata alla voce di bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili

danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziato dall'assicurazione danni sisma 2012"all'impegno n. 751.001.02/2023;

4. di sub-impegnare inoltre la somma di **euro 986,00** relativa agli incentivi funzioni tecniche, finanziata alla voce di bilancio 5110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziato dall'assicurazione danni sisma 2012"all'impegno 751.001.02/2023;

5. di riformulare il quadro economico con le seguenti risultanze:

Progetto Esecutivo A7 n. Sinagoga settecentesca Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro con Perizia di Variante n. 1	Fonte Assicurativi	Fonte mezzi propri	totale QE perizia
LAVORI			
Opere OG2	100.479,61	29.396,25	129.875,86
Opere OS2A	116.692,08	4.925,98	121.618,06
Oneri sicurezza	29.013,22	6.586,86	35.600,08
TOTALE LAVORI	246.184,91	40.909,09	287.094,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori	24.618,49	4.090,91	28.709,40
aggiornamento prezzi al 31.07.22 (sal1+sal2)	39.362,05	0,00	39.362,05
IVA aggiornamento prezzi	3.936,21	0,00	3.936,21
Indagini su decori - affidata a D & D	1.037,06	0,00	1.037,06
IVA agevolata (10%) - Opere su lavori vincolati	103,71	0,00	103,71
Coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione - affidato al Geom. Luca Viesi	3.090,60	0,00	3.090,60
Progettazione impiantistica - affidata al PI Goldoni Giuliano	2.900,00	0,00	2.900,00
Incarico professionale Tenuta contabilità - Geom. Viesi Luca	2.900,00	0,00	2.900,00
Integrazione incarico professionale Coordinamento sicurezza	1.500,00	0,00	1.500,00
Spese tecniche totali	10.390,60	0,00	10.390,60
Cassa Previdenza Tecnici	401,62	0,00	401,62
IVA spese tecniche	2.374,29	0,00	2.374,29
Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra	3.500,00	0,00	3.500,00
Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro - affidato a Formentini Alessandra	2.850,00	0,00	2.850,00
Spese competenze tecniche restauro totali	6.350,00	0,00	6.350,00
IVA spese tecniche opere di restauro	1.397,00	0,00	1.397,00
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	6.557,62	0,00	6.557,62
Spese di gara	225,00	0,00	225,00
Imprevisti	7.624,44	0,00	7.624,44
Ribassi (compreso IVA)	0,00	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	104.378,09	4.090,91	108.469,00
TOTALE COMPLESSIVO	350.563,00	45.000,00	395.563,00

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Leonardo srl di Casalecchio di Reno (BO) e al RUP Geom. Maurizio Benetti;

7. di dare atto inoltre:

- che l'Atto di sottomissione sarà formalizzato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni vigenti, anche in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, a cura del competente ufficio del Settore S5 Comune di Carpi;

- che ai lavori oggetto della presente Determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto CUP **C92C14000030004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e il CIG acquisito per tracciare i flussi finanziari del presente affidamento alla Leonardo srl rimane il CIG n. **8851233C87**;
- che il CIG acquisito per tracciare i flussi finanziari dell'integrazione al servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Luca Viesi è il CIG n. **ZDA3BFF38F**;
- che l'esecuzione del servizio è prevista nell'anno corrente e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista nel 2023;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Maurizio Benetti, si demanda a lui ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula dell'Atto di Sottomissione di cui all'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni agli operatori economici relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co.32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti.e, relativamente alla modifica del contratto, di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5 e c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto A7 n. 256/14 "Sinagoga Settecentesca - Riparazione danni sisma 2012 e completamento degli interventi di restauro". Perizia di variante in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori. Impegno di spesa.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
923,74	2.02.01.09.008	51100027	2023	8851233C87	00751.001.02.01
1.921,50	2.02.01.09.008	51100027	2023	ZDA3BFF38F	00751.001.02.02
45.000,00	2.02.01.09.008	51100027	2023	8851233C87	01390.001
986,00	2.02.01.09.008	51100027	2023	CIG non gestito	00751.001.02.03

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

03/08/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa