



SETTORE
**S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ**

**5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO -
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 837 del 25/11/2021**

Registro del Settore
N. 14 del 24/11/2021

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 17/21
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI
ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CARPI
Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30
giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI" – Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale **n. 111 del 30.12.2020** ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la Delibera di Consiglio Comunale **n. 112 del 30.12.2020** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la Delibera di Giunta Comunale **n. 277 del 31.12.2020** ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.";
- la determinazione dirigenziale **n. 49 del 28/01/2021** con cui, relativamente agli interventi di "Manutenzione straordinaria strade e infrastrutture viarie extraurbane" (ID 520) previsti nell'annualità 2021, è stato nominato l'Ing. Calogero Filippello, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- la determinazione dirigenziale **n. 262 del 20/04/2021**, con cui, relativamente alla realizzazione del Prog. n. 17/2021 in oggetto, è stato nominato il Geom. Renato Guidetti, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale tecnico incaricato per la Progettazione e Direzione dei Lavori;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 71 del 27/04/2021** con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO A3 n. 17/2021 "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI", per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 così come segue:

A) - Lavori a Base d'Appalto:	
A1) - Lavori - OG 3:	€. 377.000,00
A2) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.000,00
Totale lavori a base d'appalto	€. 382.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B1). per imprevisti (iva compresa)	€ 13.680,00
B2). per pubblicità e spese accessorie (iva compresa)	€. 2.440,00
B3). per incarichi professionali, collaudi, ecc. (oneri e iva compresi)	€. 10.200,00
B4). per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	€. 7.640,00
B5). per IVA 22% (su 382.000,00)	€. 84.040,00
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 118.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€. 500.000,00

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 493 del 28/07/2020 è stata aggiudicata la procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022", Progetto A3 n. 05/2020 - Registro di sistema Bando SATER n. PI119227-20;
- il progetto esecutivo 17/2021 in oggetto rientra nell'accordo quadro n. 5/2020 approvato con D.G.C. n. 45 del 17/03/2020, ed aggiudicato con Determina 493/2020, andando a costituire "Contratto Applicativo" del medesimo accordo, ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto dello stesso, pertanto l'aggiudicazione avverrà mediante "confronto competitivo" fra gli aggiudicatari dell'accordo quadro n. 5/2020 valevole per il triennio 2020 – 2022.

Vista la Determinazione dirigenziale **n. 516 del 15.07.2021** con cui sono stati aggiudicati i lavori principali relativamente al Prog. 17/21 in oggetto alla ditta **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)** con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), che ha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,10% da aggiungersi a quello già presentato nella prima fase dell'Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al 10,20% per un valore di € 38.454,00, tale da determinare un'offerta per l'esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 343.546,00 (di cui € 338.546,00 per lavori, detratto il ribasso del 10,20% corrispondente ad € 38.454,00 ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di **€ 419.126,12**, IVA al 22% inclusa riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

	<u>Importo Parziale</u>	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI Aggiudicati	euro	<u>euro</u>
A1) Lavori - OG3	€ 338.546,00	
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
Totale opere aggiudicate		€ 343.546,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti (Iva compresa)	€ 13.680,00	
B2) per pubblicità e spese accessorie (Iva compresa)	€ 2.440,00	
B3) Incarichi professionali, collaudi, ecc. (oneri ed iva compresi)	€ 10.200,00	
B4) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	€ 7.640,00	
B5) IVA 22% sui lavori Aggiudicati A)	€ 75.580,12	
B6) Ribasso di gara (Iva compresa)	€ 46.913,88	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		156.454,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		500.000,00

Considerato che:

- in data 06.10.2021 è stato sottoscritto il contratto, agli atti del Prot. Gen.le n. 60615/2021;
- in data 04.08.2021 con verbale assunto al prot. n° 48611/2021 in pari data, venivano consegnati i lavori all'impresa **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)**;
- Nel corso della realizzazione delle opere di rifacimento della pavimentazione di alcune strade extraurbane del territorio comunale di Carpi, si rendono necessarie modifiche ad alcune opere progettate, nonché opere complementari e aggiuntive non previste al momento della redazione del progetto esecutivo quali:
 - o modifiche sul progetto originario relativamente alla non asfaltatura di via Cervarolo a seguito di una lettera pervenuta dallo studio del Geom. Michele Pellegrino (prot. 54002/2021 del 06/09/2021) che comunica, in qualità di amministratore, che dovranno partire a breve dei lavori di ristrutturazione di 27 villette e che la strada sarà oggetto del passaggio per diversi mesi di mezzi pesanti per cui il nuovo tappeto potrebbe deteriorarsi precocemente;
 - o modifiche sul progetto originario relativamente alla non asfaltatura di via Dei Morti e via Senara per le quali l'amministrazione deve valutare se riportarle a bianco piuttosto che riasfaltarle a tratti, questo perché il manto stradale è talmente peggiorato da quando sono stati fatti i rilievi propedeutici alla redazione del progetto ad oggi per cui non è più conveniente e appropriato riasfaltarle a tratti;
 - o si interverrà su una delle arterie principali poste ad ovest della città, via Dell'Industria, nel tratto tra via Nuova Ponente e lo svincolo all'autostrada

- Modena – Brennero in quanto è necessario prevedere la posa di un tappetino in conglomerato bituminoso per evitare un ulteriore peggioramento di quello attuale in vista della stagione invernale;
- Si sono inoltre presentati, nel corso delle opere, imprevisti non prevedibili al momento della redazione del progetto, in particolare:
 - o sottofondi ammalorati e cedimenti degli strati sottostanti il tappetino su alcune vie;
 - o banchine ammalorate in diversi punti e quindi pericolose per la circolazione dei veicoli;
 - o presenza di pozzetti e chiusini coperti e non visibili in fase di progettazione e dunque necessità di
 - o provvedere alla messa in quota degli stessi.
 - quanto descritto comporta una maggior spesa, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
 - si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3 Prot. Gen.le n. 63866 del 20.10.2021, firmata per accettazione preventiva da parte dell'impresa **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)**, per un maggiore importo dei lavori in appalto di **euro 49.640,80 + iva 22%**;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 **n. 17/21** "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI", così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Guidetti Renato, e vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	Dopo Aggiudicazione (Dt. n. <u>516/2021</u>)	A seguito di Perizia n. 1
A) IMPORTO LAVORI Aggiudicati	euro	euro
A1) Lavori - OG3	€ 338.546,00	€ 388.186,80
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale opere aggiudicate	€ 343.546,00	€ 393.186,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti (Iva compresa)	€ 13.680,00	€ 32,10
B2) per pubblicità e spese accessorie (Iva compresa)	€ 2.440,00	€ 2.440,00
B3) Incarichi professionali, collaudi, ecc. (oneri ed iva compresi)	€ 10.200,00	€ 9.207,18
B4) Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	€ 7.640,00	€ 8.632,82
IVA 22% sui lavori Aggiudicati A)	€ 75.580,12	€ 86.501,10
Ribasso di gara (Iva compresa)	€ 46.913,88	€ -
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	156.454,00	106.813,20
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	500.000,00	500.000,00

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **49.640,80 + iva 22%**, così per complessivi € **60.561,78** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio **7210.00.06** "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (**ID 520**) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021) nel modo seguente:
 - per € **46.913,88** sull'imp. **1311/21 sub. 2**;
 - per € **13.647,90** sull'imp. **1300/21**.
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 393.186,80 (€ 343.546,00 + € 49.640,80 importo di perizia) + Iva 22%, con un incremento di € 49.640,80 (pari al 14,45%), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori del progetto in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H21001040004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **87658418D3**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con

le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. **17/21** "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Renato Guidetti, incaricato con DT. n. 262/2021, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta **R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)**, con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di 30 giorni oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Perizia di Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati,

allegati al presente atto:

A	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E QUADRO DI CONFRONTO
B	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA
C	QUADRO DI RAFFRONTO
D	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
E	PLANIMETRIA INTERVENTI

5. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di **€ 49.640,80 + iva 22%**, così per complessivi **€ 60.561,78** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio **7210.00.06** "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (**ID 520**) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021) nel modo seguente:
 - per **€ 46.913,88** sull'imp. **1311/21 sub. 2**;
 - per **€ 13.647,90** sull'imp. **1300/21**.
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 393.186,80 (€ 343.546,00 + € 49.640,80 importo di perizia) + Iva 22%, con un incremento di € 49.640,80 (pari al 14,45%), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad **€ 992,82** (€ 8.632,82 – 7.640,00);

6. **di subimpegnare** la maggiore spesa di **€ 61.554,60** (€ 60.561,78 per Perizia + € 992,82 per Incentivi 2% D.Lgs. 50/2016), alla Voce di Bilancio **7210.00.06** "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie" (**ID 520**) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 (annualità 2021) così come segue:

- per **€ 60.561,78** per Perizia di variante n. 1 nel modo seguente:
 - a. per **€ 46.913,88** sull'imp. **1311/21 sub. 2**;
 - b. per **€ 13.647,90** sull'imp. **1300/21**.
- per **€ 992,82** per incentivi 2% D. Lgs. 50/2016 sull'imp. **1311/2021**;

7. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che ai lavori del progetto in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H21001040004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **87658418D3**;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle

verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Filippello Calogero, in forza al Settore A3, nominata con DT. n. **49/2021**;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;

8. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata tra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	46913.88		07210.00.06			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1311	2	1		
	Descrizione			Perizia di Variante n.1 - Prog. A3 n. 17/2021			
	Codice Creditore						
	CIG	87658418D3		CUP		C97H21001040004	
	Centro di costo	63.03.000002		Natura di spesa		Infrastrutture demaniali	
	Note	Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	13647.9		07210.00.06			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1300	4			
	Descrizione			Perizia di Variante n.1 - Prog. A3 n. 17/2021			
	Codice Creditore						
	CIG	87658418D3		CUP		C97H21001040004	
	Centro di costo	63.03.000002		Natura di spesa		Infrastrutture demaniali	
	Note	Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
3	2021	992.82		07210.00.06			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1311	3			
	Descrizione			Incentivi 2% Funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/16 - Perizia di Variante n.1			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP		C97H21001040004	
	Centro di costo	63.03.000002		Natura di spesa		Infrastrutture demaniali	
	Note	Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 837 DEL 25/11/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 25/11/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 17/21 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa**”, n° 14 del registro di Settore in data 24/11/2021

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .