

Registro Generale N. 000123/2022 del 03/03/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al progetto n. 44/21 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" - PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI". Impegno di spesa**

**Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al progetto n. 44/21 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" - PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI". Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ  
ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la determinazione Dirigenziale **n. 568 del 30.07.2021**, a firma del dirigente del Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Ing. Norberto Carboni con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativamente al Prog. A3 n.44/2021 Lavori di riqualificazione energetica dell'Edificio Comunale – Casa di residenza per Anziani – “Il Carpine”, Piazzale Donatori del Sangue civ 1 Carpi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, **all'Ing. Silvia Zanetti**, con studio professionale **Studio Associati Technein** Carpi, Viale G. Carducci n. 2 (MO) P.IVA 03105990364, per un importo netto pari ad € 11.510,30 + € 460,41 per oneri previdenziali 4% + € 2.633,56 per iva 22%, così per complessivi **€ 14.604,27**;
- la determinazione dirigenziale **n. 49 del 28.01.2021** con la quale veniva nominata la Geom. Cristina Merighi in qualità di Responsabile del Procedimento;
- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 152 del 10-08-2021**, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

ESECUTIVO A3 n. 44/2021 - Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio comunale Casa Residenza per Anziani "Il Carpine", piazzale Donatori di Sangue 1, Carpi, per una spesacomplessiva del progetto pari ad euro 375.307,00 così suddivisa:

<b>A - IMPORTO A BASE D'APPALTO:</b>	<b>€</b>
A1. Lavori di sostituzione di lamp. fluorescenti con lampade a LED (OS30)	18.139,59
A2. Oneri della Sicurezza dei lavori di cui al punto A1	500,00
A3. Sostituzione serramenti (OS6)	256.902,80
A4. Oneri della Sicurezza dei lavori di cui al punto A3	1.768,45
<b>Totale importo a base d'appalto:</b>	<b>277.310,84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1. imprevisti compresi di IVA al 22%	1.083,95
B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22%	600,00
B3. per incarico professionale esterno per Diagnosi Energetica compresa IVA al 22%	7.320,00
B4. per incarichi professionali esterni compresi di IVA al 22% e o.p	22.443,83
B5. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	5.540,00
B6. Iva sui lavori 22%	61.008,38
<b>Importo somme a disposizione:</b>	<b>97.996,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b>	<b>375.307,00</b>

- la determinazione a contrarre **n. 595 del 19-08-2021**, a firma del dirigente del Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Ing. Norberto Carboni, con la quale si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la determinazione **n. 887 del 25-09-2021** a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza con la quale si è proceduto con l'approvazione del "Verbale di gara quarta seduta pubblica virtuale per apertura e valutazione dell'offerta economica" del 14-09-2021 ore 10:30 e si è quindi disposta l'aggiudicazione della procedura in maniera non efficace a favore della Ditta **FINES3 S.R.L.** con sede in Darfo Boario Terme (BS), via S. Martino n. 71, C.F. e P.IVA: 02604120986. Il ribasso percentuale offerto è del 25,93%, pari ad € 71.318,49,

corrispondente ad un importo contrattuale di € 205.992,35 + IVA (di cui € 2.268,45 per oneri della sicurezza);

- la Determinazione Dirigenziale **n. 706 del 08.10.2021** con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto, a favore della Ditta **FINES3 S.R.L.** con sede in Darfo Boario Terme (BS), via S. Martino n. 71, C.F. e P.IVA: 02604120986, con il ribasso del 25,93%, pari ad € 71.318,49, corrispondente ad un importo contrattuale di € 205.992,35 + IVA (di cui € 203.723,90 per lavori ed € 2.268,45 per oneri della sicurezza da interferenze), riformulando il Q.E. nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A - IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI:</b>	Importo €
LAVORI	203.723,90
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.268,45
<b>Totale importo lavori d'appalto:</b>	<b>205.992,35</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1. imprevisti compresi di IVA al 22%	1.083,95
B2. per pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22%	600,00
B3. per incarico professionale esterno per Diagnosi Energetica compresa IVA al 22%	7.320,00
B4. per incarichi professionali esterni compresi di IVA al 22% e o.p	22.443,83
B5. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	5.540,00
B6. Iva sui lavori 22%	45.318,32
B7. Residuo ribasso di gara su lavori ed IVA	87.008,55
<b>Importo somme a disposizione:</b>	<b>169.314,65</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b>	<b>375.307,00</b>

**Considerato:**

- che in data 13.10-2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto con verbale di consegna lavori redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Geom. Cristina Merighi, il direttore dei lavori In. Silvia Zanetti e la ditta FINES3 S.R.L. agli atti del Prot. Gen.le n. 62449 del 14.10.2021;
- che in data 10.12.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto mediante scrittura privata Prot. Generale n. 75290/2021 con la ditta FINES3 S.R.L. per l'esecuzione dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" – PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI" – prog. A3 n.44/21;

- che i lavori in parola dovevano essere completati in 139 (centotrentanove) giorni naturali consecutivi dalla data del detto verbale di consegna e, pertanto il termine di ultimazione, veniva fissato il 01/03/2022;

**Vista** la richiesta agli atti del Prot. Gen.le n. 77580 del 21.12.2021 con la quale la ditta FINES3 S.R.L ha chiesto una proroga di ulteriori 60 giorni per dare ultimati i lavori, in ragione di adeguamento del progetto alla normativa ed ai lunghi tempi di approvvigionamento dei materiali vista la situazione attuale di mercato;

**Preso atto:**

- della comunicazione agli atti del Prot. Gen.le n. 78646 del 24.12.2021 con la quale il Direttore dei lavori ing. Silvia Zanetti ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni per dare ultimati i lavori;
- che con Determinazione Dirigenziale **n. 64 del 07.02.2022** veniva concessa una proroga di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, portando così il nuovo termine di ultimazione dei lavori al **02.04.2022**;

**Considerato altresì:**

- che nel corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione di differenti e ulteriori opere in quanto ritenute indispensabili, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;
- che il progetto originario prevedeva la sostituzione di tutti i serramenti a piano terra del fabbricato con nuovi aventi le seguenti caratteristiche: telaio in profili estrusi di alluminio verniciato bianco, spessore 50  $\mu$ , a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico se necessario, compresi maniglie, cerniere, eventuali carrelli di scorrimento, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo UNI EN 12208, resistenza al vento C3 secondo UNI EN 12210. In particolare il vetrocamera è previsto 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon,  $U_w = 1,2$  W/mqK,  $U_g = 1,0$  W/mqK,  $U_f = 0,9$  W/mqK,  $R_w = 35$  dB.
- che la voce relativa alla sostituzione dei serramenti, corrispondente alla n. 1 nel computo metrico estimativo di progetto, elaborato C1, non prevede distinzioni in base all'orientamento degli stessi, si ritiene di riconoscere una maggiorazione per l'impiego di chiusure trasparenti con fattore di trasmissione solare totale ggl+sh inferiore o uguale a 0,35, su serramenti con orientamento da est a ovest passando per sud, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015;
- che si ritiene inoltre di riconoscere una maggiorazione per un incremento della sicurezza delle componenti vetrate, impiegando vetri doppi stratificati dove necessario avere  $ggl+sh \leq 0,35$  e vetro temprato in presenza di lastra esterna singola nei restanti serramenti;

- che, per i motivi sopra esposti, si elencano di seguito le lavorazioni aggiuntive oggetto di variante:
  - **VOCE NP 01 var:** maggiorazione per impiego di serramenti con vetrocamera doppio stratificato tipo 64.2 infinity+C+33.1 o similare, bassoemissivo e con fattore di trasmissione solare totale  $g_{gl}+sh \leq 0,35$  su serramenti con orientamento da est a ovest passando per sud. Questa maggiorazione è applicata ai serramenti identificati sugli elaborati grafici di progetto tav. E5, E6, in base al loro orientamento, nelle posizioni 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
  - **VOCE NP 02 var:** maggiorazione per impiego di vetro singolo temperato 4 mm, su parte esterna, su serramenti non orientati da est a ovest passando per sud, posti ad una altezza che sia di almeno 100 cm da piano di calpestio. Questa voce è considerata per quei serramenti che, in base al loro orientamento, non ricadono nella voce 9, ovvero quelli identificati sull'elaborato grafico di progetto tav. E5 nelle posizioni 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25.
- quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui sarà necessario concordare nuovi prezzi redigendo un "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi"; che sarà sottoposto allo stesso ribasso di gara, pari al 25,93%, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia di variante n.1, depositato agli atti del Settore S5 Prot. Gen.le n. 11750 del 25.02.2022, per accettazione preventiva da parte dell'impresa FINES3 S.R.L, per un maggiore importo dei lavori in appalto di **euro17.412,43+ iva 22%**;

**Vistala** PERIZIA di variante n. 1 relativa al progetto n. **44/21** "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" – PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI", così come redatta dal Direttore dei lavori **Ing. Silvia Zanetti**, dello studio professionale **Studio Associati Techne**, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO		
	Dopo Aggiudicazioni e	A seguito di Perizia n. 1
	Importo	

LAVORI	€ 203.723,90	€ 221.136,33
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.268,45	€ 2.268,45
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI D'APPALTO</b>	<b>€ 205.992,35</b>	<b>€ 223.404,78</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IMPREVISTI IVA COMPRESA	€ 1.083,95	€ 1.083,95
PUBBLICITA' E SPESE ACCESSORIE IVA COMPRESA	€ 600,00	€ 600,00
PER INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER DIAGNOSI ENERGETICA IVA COMPRESA	€ 7.320,00	€ 7.320,00
PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 22.443,83	€ 22.443,83
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016	€ 5.540,00	€ 5.540,00
<b>IVA</b>		
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 45.318,32	€ 49.149,05
RIBASSO DI GARA IVA 22% COMPRESA	€ 87.008,55	€ 65.765,39
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>169.314,65</b>	<b>151.902,22</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 375.307,00</b>	<b>€ 375.307,00</b>

**Richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 133 del 30.12.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 134 del 30.12.2021**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € **17.412,43+ iva 22%**, così per complessivi € **21.243,16** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per parte ribasso di gara, alla

Voce di Bilancio **8310.00.10** “Acquisizione di beni immobili – Efficientamento energetico casa protetta IL CARPINE” (ID 9030) ed è finanziata da contributo Efficientamento Energetico casa protetta “IL CARPINE” sull’imp. **160/2022 sub. 2** (Annualità 2022);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 223.404,78 (€ 205.992,35+ € 17.412,43 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 17.412,43(pari al 8,45% circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98I21000250005** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **8876451716**;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

#### **Visti:**

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante n° 1 relativamente al Progetto n. **44/21** “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI “IL CARPINE” – PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI”, così come redatta dal Direttore dei lavori **Ing. Silvia Zanetti**, dello studio professionale **Studio Associati Techne**, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta **FINES3 S.R.L.** con sede in Darfo Boario Terme (BS), via S. Martino n. 71, C.F. e P.IVA: 02604120986, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
  - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo di variante;
  - Computo Metrico Estimativo di raffronto;
  - Relazione e Quadro Economico.
5. **di dare atto**:
  - che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta e che la maggior spesa di **€17.412,43+ iva 22%**, così per complessivi **€ 21.243,16** per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell’Amministrazione, per parte ribasso di gara, alla Voce di Bilancio **8310.00.10** “Acquisizione di beni immobili – Efficientamento energetico casa protetta IL CARPINE” (ID 9030) ed è finanziata da contributo Efficientamento Energetico casa protetta “IL CARPINE” sull’imp. **160/2022 sub. 2** (Annualità 2022);
  - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 223.404,78 (€ 205.992,35+ € 17.412,43 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 17.412,43 (pari al 8,45% circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
6. **di subimpegnare** la maggiore spesa di **€ 21.243,16** per Perizia n.1 alla Voce di Bilancio **8310.00.10** “Acquisizione di beni immobili – Efficientamento energetico casa protetta IL CARPINE” (ID 9030) ed è finanziata da contributo Efficientamento Energetico casa protetta “IL CARPINE” sull’imp. **160/2022 sub. 2** (Annualità 2022);



**7. di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2022;
  - che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C98I21000250005** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
  - che il **CIG** attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: **8876451716**;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Merighi Cristina, in forza al Settore S5, nominato con DT. **n. 49 del 28.01.2021**;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
  - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
- 8. di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata tra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al progetto n. 44/21 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE CASA RESIDENZA PER ANZIANI "IL CARPINE" - PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 1 A CARPI". Impegno di spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
21.243,16	2.02.01.09.007	83100010	2022	8876451716	00160.002.01

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

**03/03/2022**

per Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**  
Il sostituto  
**FERRARI MARIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*